

新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2023年11月25日，仙乐健康科技（珠海）有限公司根据《新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表及其批复等要求对新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目（以下简称“项目”）位于珠海市珠澳跨境工业区珠海园区5-2号地厂房益源大厦第四层南边物业，仓库和拣选车间位于珠海市保税区跨境工业区中心路37号仓库银基跨境综合楼A区二、四层。项目用地面积共4839.05平方米，建筑面积4839.05平方米。项目总投资2994万元，从事片剂和胶囊式保健食品的生产，年产片剂500万片、硬胶囊300万粒、软胶囊500万粒。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年02月27日，项目环境影响报告表通过珠海市生态环境局审批（珠环建表〔2023〕35号）。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资金额约2994万元，其中环保投资约30万元，占总投资的1%。

（四）验收范围

本次验收为新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目整体验收。

二、工程变更情况

项目建设的性质、规模、地点、生产工艺与环境影响报告表基本一致，未发生重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网排入拱北水质净化厂处理；生产废水收集后排入拱北水质净化厂处理。

（二）废气

项目产生的废气主要为污染物粉尘、酸雾、臭气和有机废气，经洁净车间负压抽风系统收集后，无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要为设备运行时产生的噪声。采取合理布局、选用低噪声设备、减振、隔声等措施，减少对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。生活垃圾交由环卫部门清运；废包装材料、不合格原材料、胶体下脚料等一般固体废物，收集后交由具有一般工业固废处理能力的单位处理；试剂废空瓶、实验废液等危险废物收集后暂存于危废暂存点，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。

（五）环境管理

1、环境管理。企业设立了环保管理机构，设置了专人负责环保管理工作，环保设施标识清楚明确，环保规章制度较完善。已办理排污登记回执（登记编号：91440400MAC3AA9X0F001W）。

2、规范化排污口。企业设置了规范化排污口。

3、环境风险防范。企业编制了突发环境事件应急预案。

四、环境保护设施调试效果

根据江门市溯源生态环境有限公司出具的验收检测报告（报告编号：SY-23-1102-LY02），结果显示：

（一）废水。验收监测期间，项目生活污水（益源大厦、银基大厦）经三级化粪池预处理后排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的要求；

项目生产废水排放（WS-8-0010-1、WS-8-0010-2）符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的要求。

（二）废气。验收监测期间，项目厂界废气颗粒物、氯化氢、硫酸雾排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求；臭气排放符合《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准的要求。项目厂区非甲烷总烃排放符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值的要求。

（三）噪声。验收监测期间，益源大厦厂界西侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准的要求，其余噪声排

放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物。项目产生的固体废物包括危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等。项目对固体废物分类收集、贮存、处理处置，严格管理。一般工业固体废物贮存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求管理处置。

（五）总量控制。项目主要污染物总量排放符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设生产过程中，落实了环境影响报告表及批复提出的环境管理措施及要求，对环境无明显影响。

六、验收结论

项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第八条规定的不得通过验收合格的情形，验收工作组同意项目完成如下后续要求后通过建设项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

- （一）完善验收监测报告、验收报告及环保档案；
- （二）加强环境保护管理，落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放或处置。
- （三）加强企业突发环境事件的培训和演练，确保环境安全。

八、验收工作组

建设单位：

李新中 张新中

技术专家：

李新中 罗新中 张新中

验收监测单位：

李新中



仙乐健康科技（珠海）有限公司

新建片剂、胶囊生产线及仓库拣选车间技术改造项目

竣工环境保护验收会签到表



姓名	单位	职务/职称	联系电话	备注
李国平	仙乐健康科技股份有限公司	生产副经理	13611318400	建设单位
刘如华	仙乐健康科技(珠海)有限公司	工厂负责人	13433853345	建设单位
李国平	珠海市生态环境局	主任	13823015630	技术专家
罗新法	珠海市环境保护与生态协会	主任	13005776280	技术专家
李国平	广东省生态环境职业技术学院	高工	13922336786	技术专家
李洋	江门市翔源生态环境有限公司	项目负责人	18128285913	监理单位

时间：2023 年 11 月 25 日