

竣工环境保护验收会签到表

[illegible]

富程威精密金欣园区新建项目竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 10 日，珠海市富程威精密部件有限公司根据《富程威精密金欣园区新建项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表及其批复等要求对富程威精密金欣园区新建项目开展项目竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

珠海市富程威精密部件有限公司位于珠海市金湾区红旗镇创兴中路 22 号 19 栋珠海金欣智能制造产业园 10#厂房 1-4 层，占地面积为 4374 平方米，总建筑面积为 17901.79 平方米，本项目主要从事硅胶垫、防爆阀和防水透气膜的生产，年产硅胶垫 5000 万条、防爆阀 300 万个和防水透气膜 3000 万个。

（二）建设过程及环保审批情况

2025 年 5 月，项目通过珠海市生态环境局审批（珠环建表[2025]127 号）；已办理国家排污证（登记编号：91440404MAEEAAM74U001U）。项目实际建设过程中，为满足企业发展需求，计划增加 6 台贴胶机用于生产硅胶垫非标产品（变动后全厂共有 11 台贴胶机），生产原辅材料以及生产规模均不变，针对该变动编制了《富程威精密金欣园区新建项目非重大变动论证报告》，并于 2025 年 11 月 6 日取得了专家意见。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资金额约 1500 万元，其中环保投资约 100 万元，占总投资的 6.66%。

（四）验收范围

本次为富程威精密金欣园区新建项目整体验收。

二、工程变更情况

项目环评设计配备 5 台贴胶机（带烤箱），实际建设过程中，为满足企业发展需求，计划增加 6 台贴胶机用于生产硅胶垫非标产品（变动后全厂共设 11 台贴胶机），针对该变动建设单位编制了《富程威精密金欣园区新建项目非重大变动论证报告》，并于 2025 年 11 月 6 日取得了不属于重大变动的专家咨询意见。

验收期间，经现场核实，本项目实际增加了 4 台贴胶机，即全厂共配备 9 台贴

1 陈川 陈海萍 曾锋 李海

胶机。贴胶机所产生的废气均通过废气收集管道引至楼顶“一级水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理后经38m高排气筒（JW-FQ-1186-1）排放。

同时，项目新增了4台真空热压机，由于本项目的原辅材料、产品产能方案均未发生变动，故新增真空热压机不会导致全厂污染物种类及排放量增加；其余新增的2台圆刀机、1台激光机、1台包装设备属于不产废气污染设备。

上述变动后，项目建设的性质、规模、地点、生产工艺等与环境影响报告表基本一致，不涉及重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经三级化粪池预处理后，经市政污水管网排入红旗水质净化厂处理。冷却水能一直循环使用不外排。喷淋废液收集后作为危险废物处理。

（二）废气

项目废气主要为贴胶有机废气、拼接有机废气、压环有机废气、点胶/干燥有机废气等，其中，贴胶、点胶/干燥有机废气收集经“一级水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理后，由38m高排气筒（JW-FQ-1186-1）高空排放。

其它未收集到的拼接、压环等有机废气以无组织形式排放。

（三）噪声

项目噪声主要为生产设备运行噪声。采取合理布局、选用低噪声设备、减振、隔声等措施，减少对周围环境的影响。

（四）环境管理

1、环境管理。企业设立了环保管理机构，设置专人负责环保管理工作，环保设施标识清楚明确，环保规章制度较完善。

2、规范化排污口。企业设置了规范化排污口。

3、环境风险防范。企业配备了环境风险应急措施。

四、环境保护设施调试效果

根据江门市溯源生态环境有限公司检测报告（报告编号：SY-25-1119-LY28），结果显示：

（一）废水。验收监测期间，项目生活污水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准。

（二）废气。验收监测期间，项目贴胶、点胶/干燥工序外排的有组织非甲烷总烃符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

2 洪川 陈海萍 李洋



(DB44/2367-2022) 表 1 挥发性有机物排放限值。

厂区内无组织非甲烷总烃排放符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值及相应管理要求。

(三) 噪声。验收监测期间, 项目厂界北侧检测结果排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4 类标准的要求, 厂界东西南侧检测结果排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准的要求。

(四) 固体废物。项目产生的固体废物包括危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等。项目对固体废物分类收集、贮存、处理处置, 严格管理。一般工业固体废物贮存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求管理处置。

(五) 总量控制。根据验收检测报告核算, 项目主要污染物总量排放符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设生产过程中, 落实了环境影响报告表及批复提出的环境管理措施及要求, 对环境无明显影响。

六、验收结论

项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号) 第八条规定的不得通过验收合格的情形, 验收工作组同意“富程威精密金欣园区新建项目”通过竣工环境保护验收。

七、验收工作组

建设单位: 陈明

验收检测单位: 李洋

技术专家: 廖礼己 曾锋 陈海萍

珠海市富程威精密部件有限公司

2025 年 12 月 10 日